



UTFÖRANDEINTYGG MED KONTROLLPLAN

Anläggande av enskilt avlopp
- Bioreningsverk

Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning. För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret

Sökande

Namn		Org.nr / personnr
Adress		Postadress
Telefon bostad (även riktnummer)		Telefon arbete (även riktnummer)
Telefon mobil		E-postadress

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

Typ av avloppsanläggning

Bioreningsverk, fabrikat, beteckning	
Dimensionering	Utsläpp till

Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	E-postadress

Kontrollplan för bioreningsverk**Administrativa kontrollpunkter**

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Beslut om tillstånd/anmälan samt projektering har följts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anmälan har gjorts till miljökontoret innan avsteg från beslut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Miljökontoret har kontaktats innan arbetet påbörjats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Placering se 1.

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Översiktsbild av färdigställd anordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Mark- och grävarbeten se 2.

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Marken under in- och utloppsledning till reningsverk har packats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ledning före reningsverket lutar minst 10 % (1 cm/m) och har täta skarvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spillvattenledning är försedd med spolrör med täta lock på	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Installation av reningsverket har skett enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Förankring har skett enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Larm installerat som indikerar driftstörning eller att det behövs slamtömning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Utloppsrörets mynning är avslutad i makadamlager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Slamavvattnare är installerat enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Idrifttagande se 3.

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Efterpoleringssteg är utförd enligt projektering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Installation av UV-lampa är utförd enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Installation av fosforfilter är utförd enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Underskrift entreprenör

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Underskrift sökande

Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens namnteckning	Sökandens namnteckning

1. Placering

- Naturligt fall från avloppsrörets utloppspunkt i huset och till inloppet i ProACT alternativt till slamavskiljare och från denna till pumpbrunn.
- InterACT är installerad på en högre nivå, 0,3 – 2,0 m räknat från tankarnas botten, än ProACT/Pumpbrunn så att vattnet rinner tillbaka efter att vattenpumpen avslutat sin pumpcykel.

2. Mark- och grävarbeten

- 40 mm PEM-slang från ProACT/Pumpbrunn ligger med fall från InterACT mot ProACT/Pumpbrunn utan lågpunkter där vattnet kan bli stående.
- Markens bärighet klarar tankens tyngd på 6 ton.
- 100 mm sand, som är avjämnad, ligger jämt under hela tankens bottenfläns.
- Återfyllnaden runt tankarna är sand eller annat material som inte kan skada tankarna.
- Tankarna står i våg (max 2,5 % lutning)
- Dagvattnen eller dräneringsvatten är ej ihopkopplat med avloppssystemet.

3. Idrifttagande

- Systemen är vattenfyllda. ProACT och Pumpbrunn ovan vattenpump, InterACT upp till bräddutlopp.
- Växter är planterade enligt anvisningar.
- Systemet är i drift och inga larm visas.